

Bijlage 3A - Checklist preventieve maatregelen
Vast gaasraster met stroomdraden (zonder ingegraven / omgevouwen gaas)

TKW-kenmerk	
Datum en tijd opname	

Algemene eisen

- ☐ De spanning op de stroomdraden is overal minimaal 4,5 kV
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Er is sprake van goede aarding: een aardpen, aardklem en grondkabel zijn aanwezig en functioneel
- ☐ Aardpen ☐ Aardklem ☐ Grondkabel
- ☐ De onderste stroomdraad hangt maximaal 20 centimeter boven de grond
- ☐ De bovenste stroomdraad hangt minimaal 120 centimeter boven de grond
- ☐ De stroomdraden zijn vrij van begroeiing
- ☐ Er is geen sprake van een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter binnen 2 meter van het raster
- ☐ De toegangspoorten voldoen aan dezelfde eisen als het raster
- ☐ Het raster staat minimaal 50 centimeter van de insteek van een eventueel aanwezige sloot of greppel
- Indien er geen dieren meer aanwezig zijn in het raster*
- ☐ Het raster staat, ondanks afwezigheid van dieren in het raster, alsnog onder spanning

Vast gaasraster zonder ingegraven / omgevouwen gaas

- ☐ Het raster is minimaal 120 centimeter hoog
- ☐ De mazen van het gaas zijn niet groter dan 300 cm²
- ☐ Het gaas is stevig
- ☐ Het gaas staat strak
- ☐ De stroomdraden zitten aan de buitenzijde van het gaas
- ☐ De palen staan maximaal 6 meter uit elkaar
- Bij gaas van 120 centimeter of hoger*
- ☐ De stroomdraden zitten op de volgende hoogtes
- ☐ 20 centimeter ☐ 60 tot 70 centimeter ☐ 120 centimeter
- Bij gaas van lager dan 60 centimeter*
- ☐ Op iedere 20 centimeter zit een stroomdraad
- Bij gaas van 60 centimeter of hoger, tot 90 centimeter*
- ☐ Op iedere 30 centimeter zit een stroomdraad
- Bij gaas van hoger dan 90 centimeter*
- ☐ Op iedere 30 centimeter zit een stroomdraad
- ☐ De afstand tussen de stroomdraden wijkt maximaal 5 centimeter af

Overige opmerkingen