

Bijlage 3D - Checklist preventieve maatregelen

Verplaatsbaar raster met stroomdraden

TKW-kenmerk	
Datum en tijd opname	

Algemene eisen

- ☐ De spanning op de stroomdraden is overal minimaal 4,5 kV
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Er is sprake van goede aarding: een aardpen, aardklem en grondkabel zijn aanwezig en functioneel
- ☐ Aardpen ☐ Aardklem ☐ Grondkabel
- ☐ De onderste stroomdraad hangt maximaal 20 centimeter boven de grond
- ☐ De bovenste stroomdraad hangt minimaal 120 centimeter boven de grond
- ☐ De stroomdraden zijn vrij van begroeiing
- ☐ Er is geen sprake van een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter binnen 2 meter van het raster
- ☐ De toegangspoorten voldoen aan dezelfde eisen als het raster
- ☐ Het raster staat minimaal 50 centimeter van de insteek van een eventueel aanwezige sloot of greppel
- Indien er geen dieren meer aanwezig zijn in het raster*
- ☐ Het raster staat, ondanks afwezigheid van dieren in het raster, alsnog onder spanning

Verplaatsbaar raster met stroomdraden

- ☐ Het raster is minimaal 120 centimeter hoog
- ☐ Het raster heeft minimaal 5 stroomdraden
- De stroomdraden hangen op de volgende hoogtes
- ☐ 20 centimeter ☐ 40 centimeter ☐ 60 centimeter ☐ 90 centimeter ☐ 120 centimeter
- ☐ De afstand tussen de draden wijkt maximaal 5 centimeter af
- ☐ De draden boven 60 centimeter hebben maximaal 30 centimeter tussenruimte
- ☐ De draden zijn strak gespannen
- ☐ Er is een hoekpaal waaraan de stroomdraden zijn vastgemaakt
- ☐ De palen staan maximaal 10 meter uit elkaar

Overige opmerkingen

--